

RASĒJUMU SARAKSTS

N.P.K.	LAPAS NOSAUKUMS	MARKA
1	Vispārīgie rādītāji.	DOP-1
2	Projektēto tīklu izvietojuma shēma ar būvtechnikas kustības virzieniem	DOP-2
3	Esošo inženiertīklu aizsardzība	DOP-3
4	Tranšejas atbalsta sienu uzstādīšana. Cauruļu uzglabāšanas shēma.	DOP-4
5	Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem, shēma	DOP-5
6	Plāns ar labiekārtošanas darbu robežām	DOP-6
7	Rekomendējamais celtniecības bāzes plāns	DOP-7

APZĪMĒJUMI

U1

Dzeramā ūdens ūdensvads

Būvniecības robeža (ēku tuvumā jāuzstāda pārvietojams celtniecības žogs)

Pašizgāzējs

Ekskavators

Celtniecības mehānismu kustības virziens

PIEZĪMES:

1. Celtniecības bāzes izvietojums un pagaidu materiālu izvietojuma vieta saskaņojama ar Pašvaldību. Atsevišķu elementu izvietojums piemēram labierīcības, montējamo materiālu nokraušanas vietas jāprecizē būvniecības stadijā.
2. Būvuzņēmējam pašam jāiepazīstas ar situāciju dabā un jāizvērtē un jāsaskaņo minētās novietnes.
3. Caurules ieguldīšanu jāveic tikai sausā būvgrāvī.
4. Smagā auto transporta kustības virzieni pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pašvaldību.
5. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pa posmiem atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
6. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu. Posmu dalījuma jābūt optimālām, lai nodrošinātu pastāvīgu transporta kustību.
7. Grafisko materiālu ar inženiertīklu izvietojumu skatīt ģenplānos un garenprofilos, komunikāciju aizsardzības metodes lapā ŪKT daļas tipveida rasējumā.
8. Pēc darbu pabeigšanas nodrošināt seguma atjaunošanu saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT daļā .
9. Nodrošināt piebraukšanu operatīvajam transportam un iedzīvotājiem. Intensīvas satiksmes gadījumā organizēt regulējamu satiksmes kustību.
10. Ceļa zīmju uztādīšanu saskaņot ar Pašvaldību atkarībā no laika grafika.
11. Tranšēju un būvbedru rakšana, ietve grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95% pēc proktora barucamajā daļā)

Šā būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta DOP
daļas vadītāja

Tatjana Loginova

3-00548

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

11.2017

(datums)

(paraksts)

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
EL Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646				Kokneses novada dome Reģ.Nr.90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, Latvija			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	35/17	
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		11.2017.	Ūdensvada posma atjaunošana no ūdenstornā līdz Lattelecom sakaru konteinerim Vecbebrī, Kokneses novads	STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	N.ZILĒ		11.2017.		MARKA:	DOP	
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		11.2017.		LAPAS NR.:	1	
				RASĒJUMS:	KOPĒJO LAPU SKAITS:	7	
				VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	MĒROGS:	B/M	
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:		
FAILS:							